



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1554 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2017_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI - INDAGINI STRUTTURALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EXPIN SRL. CUP I72B18000000004 - CIG Z1F2D715AE.

IL DIRIGENTE

Richiamata la precedente determinazione n. 968 del 26/06/2020 con la quale, nell'ambito dei lavori di "LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria G. Mazzini", i lavori relativi alle indagini di caratterizzazione delle proprietà dei materiali costruttivi per la verifica della vulnerabilità sismica dell'intero edificio adibito a scuola primaria "G. Mazzini" sono stati affidati alla ditta Expin srl, avente sede legale in Via Pisacane n. 34 - 35032 PADOVA (PD), p.iva 04502850284 per l'importo di € 15.662,70 compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.900,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 19.108,50 iva compresa;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentita la tenuta di una contabilità semplificata atta a verificare la corrispondenza dei lavori effettivamente eseguiti con quanto fatturato;

Atteso che, per l'intervento in argomento, è stata redatta una contabilità semplificata dei lavori effettivamente eseguiti per un importo di € 14.198,30 oltre iva 22% a firma dell'impresa, del RUP e del tecnico dell'Area IV arch. Laura Arcaro;

Vista la fattura elettronica n. FPA 20/20 del 31/08/2020 dell'importo di € 14.198,30 oltre iva 22% per un totale complessivo di € 17.321,93 emessa dalla ditta Expin srl di Padova (PD) a saldo dei lavori eseguiti, vistata in data 22/09/2020;

Vista, altresì, la nota del Servizio Sviluppo Investimenti con la quale si chiede di procedere al pagamento della suddetta fattura elettronica, a saldo dei lavori eseguiti;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della contabilità semplificata dei lavori per un importo di € 14.198,30 oltre iva 22% a firma dell'impresa, del RUP dott. geom. Diego Pozza e del tecnico dell'Area IV arch. Laura Arcaro;

2) di liquidare e pagare la fattura elettronica n. FPA 20/20 del 31/08/2020 dell'importo di € 14.198,30 oltre iva 22% per un totale complessivo di € 17.321,93 emessa dalla ditta Expin srl avente sede legale in via Pisacane, 34 – 35138 Padova (PD) – c.f. e p. iva n. 04502850284, a saldo dei lavori eseguiti, vistata in data 22/09/2020, nell'ambito dei lavori di “LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria G. Mazzini”, mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT 16V 02008 12100 000103578372 (CUP I72B18000000004 - CIG Z1F2D715AE);

3) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2) di complessivi € 17.321,93 trova copertura finanziaria al capitolo 490870 (cod. min. 4.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (impegno n. 1497/10_2020), finanziato con avanzo di amministrazione;

4) di procedere alla contestuale riduzione dell'impegno di spesa n. 1497/10_2020 assunto a favore della ditta Expin srl per la quota parte rimanente di € 1.786,57, stabilendo che tale importo vada a rifinanziare l'impegno padre n. 1497/1_2020;

5) di approvare, a seguito di quanto stabilito ai punti precedenti, la rideterminazione del quadro economico dell'opera “LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria G. Mazzini”, il cui importo complessivo rimane invariato in complessivi € 400.000,00, e precisamente:

	LP_2017_28 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" - I72B18000000004	Q. E. AGGIUDICAZIONE	Q. E. VARIANTE MIGLIORATIVA	Q. E. AGGIORNAMENTO	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO				
					QUOTE	CAPITOLO	IMPEGNO_ESIGIBILITA'	LIQUIDAZIONE	IMPORTO RESIDUO
A	LAVORI								
A1	importo totale lavori - SMACOS SRL - det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 7872062710 (det. 1161/2020 variaz rag sociale)	217.980,79	217.594,88	217.594,88					
A2	importo totale manodopera e noleggi - SMACOS SRL -det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 7872062710				230.337,62	490870	1497/11_2020		230.337,62
A3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - SMACOS SRL -det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 7872062710	12.742,74	12.742,74	12.742,74					
	TOTALE LAVORI	230.723,53	230.337,62	230.337,62	230.337,62				
B	SOMME A DISPOSIZIONE								
B1	iva lavori al 10% - SMACOS SRL -det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 7872062710	23.072,35	23.033,76	23.033,76	23.033,76	490870	1497/11_2020		23.033,76
B2	incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - det n. 1317 del 07/08/2019	6.238,63	6.238,63	6.238,63	6.238,63	490870	1497/2_2020		6.238,63
B3	coordinamento sicurezza fase progettazione e fase esecuzione - geom. Dimitri Simeoni - det. n. 2142 del 17/12/18 - CIG ZD825FC5FA	26.137,28	26.137,28	26.137,28	10.848,24	490870	1496/0_2020		10.848,24
	incarico professionale per progettazione e coordinamento sicurezza				15.289,04	490870	imp padre 1497/3_2020		15.289,04

B4	incarico a professionista per relazione energetica e APE - ing. GONZATO DAVIDE - det 1394 del 22/08/2019 CIG Z4E28FF842	11.879,77	11.879,77	11.879,77	11.879,77	490870	1497/4_2020	11.879,77	0,00
B5	verifica sicurezza solai - ing. MANUEL DAL SASSO det 1395 del 22/08/2019 CIG ZBB29366B9	20.300,80	20.300,80	20.300,80	20.300,80	490870	1497/5_2020	20.300,80	0,00
	coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione indagini materiali - Geom. VALENTINO PICCOLOTTO - det. n. 604/2020 - CIG Z582CB0AC3	1.044,30	1.044,30	857,98	857,98	490870	1497/8_2020	857,98	0,00
	verifica sicurezza intero immobile - ing. MANUEL DAL SASSO det 606 del 21/04/2020 CIG Z9B2C94537	21.442,72	21.442,72	21.442,72	21.442,72	490870	1497/9_2020		21.442,72
B6	indagini strutturali - EXPIN SRL - det. 968/2020 - CIG Z1F2D715AE	19.108,50	19.108,50	17.321,93	17.321,93	490870	1497/10_2020	17.321,93	0,00
B7	aggiornamento diagnosi energetica e pratica Conto Termico - ing. GONZATO DAVIDE - det. 1213 DEL 01/08/2020 - CIG Z4E28FF842	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60	490870	1497/12_2020		2.537,60
B8	indagini stratigrafiche su intonaci delle facciate	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	490870	imp padre 1497/6_2020		6.000,00
B9	interventi di manutenzione straordinaria (adeguamento impiantistico e consolidamento statico)	31.514,52	31.939,02	33.911,91	33.911,91	490870	imp padre 1497/1_2020		33.911,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		169.276,47	169.662,38	169.662,38	169.662,38				
TOTALE QUADRO ECONOMICO		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			50.360,48	349.639,52

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. geom. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1497/10_DITTA
U	INT1497/1 Padre
U	rid1497/10_2020

Firmato digitalmente il 24/09/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 23/09/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -