



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1243 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2019\_38 RISANAMENTO E COIBENTAZIONE COPERTURA NIDO E INFANZIA XXV APRILE CUP I72G19000270004 CIG 8100275E61. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO EUROPEA COPERTURE SRL.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 15.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori Pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 90.000,00, di cui € 78.500,00 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazione n. 2329 del 20.12.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta EUROPEA COPERTURE s.r.l. di San Giorgio delle Pertiche (PD), per un importo di netti € 65.411,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 3.000,00;
- con Det. n. 936 del 19.06.2020 è stata approvata una variante, ex art. 106 c.2 D.lgs. 50/2016, che ridefinisce l'importo contrattuale in netti € 75.170,43- IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 18.05.2020 ed ultimati in data 10.07.2020. Il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 53 giorni, inferiore al termine stabilito in complessivi 60 giorni, di cui 45 giorni contrattuali e 15 giorni di proroga per la suddetta variante;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 29.07.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 71.961,22 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta EUROPEA COPERTURE s.r.l. il regolare DURC, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ex L. n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna; l'appaltatore ha inoltre trasmesso i certificati di qualità dei materiali impiegati;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta EUROPEA COPERTURE s.r.l., pari a € 71.961,22 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 27/001 del 29.07.2020, che trova imputazione al capitolo 490990 bilancio 2020 cod. min. 4.01.2.0202 impegno 512/1\_2020;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera C.U.P. n. I72G19000270004 e C.I.G. n. 8100275E61;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot.n.9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot.n.52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

### D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 29.07.2020, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta ad € 71.961,22 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie e cauzioni prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta EUROPEA COPERTURE s.r.l. di S.Giorgio delle Pertiche (PD) P.Iva IT04582830263 la fattura n. 27/001 del 29.07.2020 di € 79.157,34 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT60E085906281000090001806, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. **di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura n. 27/001 del 29.07.2020 di lordi € 79.157,34 mediante specifico bonifico bancario con indicazione della seguente causale, obbligatoria al fine di ottenere gli incentivi sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante il Conto Termico 2.0: "Isolamento copertura scuola XXV Aprile D.M. 16.02.2016 fattura n. 27/001 del 29.07.2020 S.R. c.f./p.i. 00168480242 Beneficiario p.i. 04582830263"; copia del mandato di pagamento e della ricevuta del bonifico dovrà inoltre essere trasmessa all'Area IV LL.PP. per espletare la suddetta pratica di contributo Conto Termico 2.0;**
5. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 3, pari a € 79.157,34 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 490990 bilancio 2020 cod. min. 4.01.2.0202, impegno n. 512/1\_2020;
6. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta EUROPEA COPERTURE srl, l'impegno n. 512/1\_2020 per € 3.530,13, nonché l'impegno 512/6\_2020 per € 53,38, rifinanziando contestualmente per pari importi l'impegno padre n. 512/5\_2020;
7. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 973 del 29.06.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della liquidazione, come segue:

LP_2019_38 Risanamento e coibentazione copertura nido e infanzia "XXV Aprile". Progetto Esecutivo CUP I72G19000270004			Determinazione n. 973/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	75.500,00	72.170,43	68.961,22			
Oneri della sicurezza	Euro	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Totale Lavori	Euro	<b>78.500,00</b>	<b>75.170,43</b>	<b>71.961,22</b>	490990	2020	512/1
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	7.850,00	7.517,04	7.196,12	490990	2020	512/1
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	2.000,00	1.776,32	1.776,32	490990	2020	512/4
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016	Euro	1.570,00	1.570,00	1.570,00	490990	2020	512/2
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490990	2020	512/3
Lavori supplementari CIG Z292D733D4 Europea Coperture SRL	Euro	50,00	3.927,00	3.873,62	490990	2020	512/6
Lavori di completamento ed in economia	Euro	-	9,21	3.592,72	490990	2020	imp. padre 512/5
Totale somme a disposizione	Euro	<b>11.500,00</b>	<b>14.829,57</b>	<b>18.038,78</b>			
<b>Totale intervento</b>	<b>Euro</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			

8. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	512/1 DITTA
<b>U</b>	INT 512/5 PADRE
<b>U</b>	rid 512/1_2020
<b>U</b>	rid 512/6_2020

Firmato digitalmente il 05/08/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 05/08/2020 da Bruno Tosin / INFOCERT SPA valida dal 12/02/2019 10:05:08 al 01/03/2022 23:59:59 -

.

.