



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2493 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: LP_2021_30 TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO A DF COLOR - CIG ZEA31BC923

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1130 del 01/07/2021 sono stati affidati i lavori di “LP_2021_30 Tinteggiatura Edifici Comunali” alla Ditta DF Color di Domenico Furiello, verso il corrispettivo di € 36.520,00 compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 900,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 44.554,40;
- con determinazione dirigenziale n. 1735 del 05/10/2021 si è provveduto a liquidare la fattura elettronica numero 18 del 22/09/2021 di Euro 15.112,23 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 18.436,92 relativa al primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 430 del 17/03/2022 si è provveduto a liquidare la fattura elettronica n. 1 del 24/02/2022 di Euro 5.805,84 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 7.083,12 relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 473 del 28/03/2022 è stata approvata la modifica contrattuale per i lavori di “LP_2021_30 Tinteggiatura edifici comunali”, integrando l'importo di Euro 4.462,55 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 5.444,31;
- con determinazione dirigenziale n. 1392 del 03/08/2022 si è provveduto a liquidare la fattura elettronica n. 9 del 15/07/2022 di Euro 9.713,34 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 11.850,27 relativa al terzo stato di avanzamento dei lavori in oggetto;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori per un importo pari a netti € 40.958,25 compresi oneri sicurezza cantiere;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 40.982,55, oltre iva;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 40.958,25, oltre iva;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandra Bonin dell'Area IV in data 12/12/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 10.326,84;

Vista la fattura elettronica n. 19 del 30/11/2022 emessa da DF Color di Domenico Furiello di € 10.326,84 oltre iva al 22%, per complessivi € 12.598,74;

Visto il DURC regolare di DF Color di Domenico Furiello;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 sono stati approvati il Piano della Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di "LP_2021_30 Tinteggiatura Edifici Comunali", così come in premessa citata;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "LP_2021_30 Tinteggiatura Edifici Comunali" redatto dal Direttore dei Lavori Alessandra Bonin dell'Area IV in data 12/12/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti, per un importo di € 40.958,25 oltre iva al 22%, per complessivi € 49.969,05;
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 19 del 30/11/2022 di € 10.326,84 oltre iva al 22%, per complessivi € 12.598,74 emessa da DF Color di Domenico Furiello, avente sede legale in Strada Travettore 57, 36061 Bassano del Grappa (VI), c.f. FRLDNC81L15F839P e p.iva 03723500249, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT44M0306985461100000016853;
4. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 12.598,74** di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 400028 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 1.05.2.0202, PCF 2.02.01.09.003), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1032/1_2022;
5. di ridurre di € 29,66 l'impegno di spesa n. 1032/1_2022 a favore di DF Color di Domenico Furiello, c.f. FRLDNC81L15F839P e p.iva 03723500249, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1032/2_2022;
6. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2021_30 TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI	Det. 473/2022	Stato finale	Cronoprogramma Finanziario		
			Capitolo	Impegno	Anno
Lavori					
Lavori a base d'appalto	€ 40.082,55	€ 40.058,25			
Oneri della sicurezza	€ 900,00	€ 900,00			
Totale Lavori	€ 40.982,55	€ 40.958,25	400028	1032_1	2022
Somme a disposizione					
IVA 22%	€ 9.016,16	€ 9.010,80	400028	1032_1	2022
Imprevisti	€ 1,29	€ 30,95	400028	1032_2	2022
Totale somme a disposizione	€ 9.017,45	€ 9.041,75			
TOTALE INTERVENTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00			

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Viviana Bonato, Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	Confermato
U	imp.1032/1_2022

Firmato digitalmente il 20/12/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 15/12/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 20/12/2022 al 04/01/2023