



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	822 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2020\_21 REALIZZAZIONE USCITA DI SICUREZZA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA A. CANOVA. CUP I79E20000020004 - CIG Z512C45CE6. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA LESSIO ROMOLO SNC.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11.02.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 15.000,00, di cui € 12.000,00 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazione n. 518 del 31.03.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta LESSIO ROMOLO di Lessio Pietro & C. snc di S. Giorgio in Bosco (PD), per un importo di netti € 10.701,30 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 300,00); i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;
- con Determinazione n. 745 del 18.05.2020 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce l'importo contrattuale in € 12.836,68- IVA10% esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 27.04.2020 ed ultimati in data 22.05.2020, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 25 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 45 giorni;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 22.05.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che gli importi complessivi dei lavori eseguiti ammontano rispettivamente a € 12.835,31 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta LESSIO ROMOLO s.r.l. il regolare DURC prot. INAIL\_20618694 del 28.02.2020, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta LESSIO ROMOLO snc, pari ad € 12.835,31 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 000/32/2020 del 22.05.2020, che trova imputazione al capitolo 400510 (cod. min. 1.05.2.0202) bilancio 2020 impegno 1059/1\_2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

ATTESA inoltre la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 745/2020, in funzione della presente liquidazione e dell'avvenuta conclusione dell'opera;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP n. I79E20000020004 e CIG n. Z512C45CE6;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 sono stati inoltre approvati il Piano della Performance 2020-2022 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

### D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 22.05.2020, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 12.835,31 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di liquidare e pagare alla ditta LESSIO ROMOLO di Lessio Pietro & C. snc di S. Giorgio in Bosco (PD) P.Iva IT00319380283 la fattura n. 000/32/2020 del 22.05.2020 di complessivi € 14.118,84 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, che trova imputazione al capitolo n. 400510 bilancio 2020, cod. min. 1.05.2.0202, impegno 1059/1\_2020;
3. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
4. di ridurre l'impegno 1059/1\_2020 di € 1,51, rifinanziando contestualmente l'impegno padre n. 1059/0\_2020, di cui al medesimo capitolo n. 400510 bilancio 2020, cod. min. 1.05.2.0202;
5. di modificare quindi il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. 745/2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2020_21 Realizzazione uscita di sicurezza scuola primaria A.Canova CUP I79E20000020004. Progetto Esecutivo			Determinazione n.745/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	11.700,00	12.536,68	12.535,31			
Oneri della sicurezza	Euro	300,00	300,00	300,00			
Totale Lavori	Euro	<b>12.000,00</b>	<b>12.836,68</b>	<b>12.835,31</b>	400510	2020	1059/1
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	1.200,00	1.283,67	1.283,53	400510	2020	1059/1
Lavori supplementari e di completamento	Euro	1.800,00	879,65	881,16	400510	2020	imp. padre 1059/0
Totale somme a disposizione	Euro	<b>3.000,00</b>	<b>2.163,32</b>	<b>2.164,69</b>			
<b>Totale intervento</b>	<b>Euro</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4<sup>o</sup> Lavori Pubblici.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	1050/0_impPADRE
<b>U</b>	rid 1050/1_2020

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 17/06/2020

Firmato digitalmente il 03/06/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 03/06/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 03/06/2020 al 18/06/2020