



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2203 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2016_14 PALAZZO STURM – LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO SERVIZIO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ALL'ARCH. CARLO BREDI DI TRIESTE (TS). CUP: I72C14000020005 – CIG ZF72373076.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm per una spesa complessiva € 1.450.000,00 di cui € 1.129.610,00 per lavori a base d'appalto ed € 320.390,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, a seguito di procedura aperta indetta con determinazione n. 695 del 20/05/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Frimat spa con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186 Roma – p.i. 03920480245 che ha offerto il ribasso del 35,054% sulla base d'asta di € 1.074.017,03, e, pertanto, per un importo di € 697.531,09 oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97 ed iva al 10% per complessivi € 828.436,47 (CIG 668202111D);
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 6/02/2017 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto;
- in data 19/04/2017 sono stati consegnati i lavori;
- con determinazione n. 992 del 05/07/2018 è stata approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, la variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui all'oggetto, che ha determinato un importo lavori di € 897.124,07 compresi oneri sicurezza cantiere di € 58.594,70, oltre iva 10% ed è stato approvato l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dando atto che la variante in corso d'opera non ha alterato la spesa complessiva del progetto che è rimasta invariata in € 1.450.000,00;
- con determinazione n. 696 del 11/05/2018 è stato affidato all'arch. Carlo Breda, nominato dalla Regione del Veneto, il servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico dell'opera in argomento ed è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 25.364,09 oltre INPS 24% per un totale complessivo di € 31.451,72 (impegno n. 1636/6_2018 - CIG: ZF72373076);
- con determinazione n. 1453 del 24/09/2018, in forza dell'approvazione della variante in corso d'opera sopra richiamata, il suddetto impegno di spesa è stato integrato dell'importo di € 2.044,64 oltre INPS 24% per un totale complessivo di € 2.535,35 (impegno n. 1636/10_2018 - CIG: Z3424E90A6);

Atteso che l'attività svolta dall'arch. Carlo Breda risulta essere di natura occasionale e che, pertanto, risulta necessario integrare gli impegni di spesa assunti per la quota parte relativa al versamento dell'IRAP a carico dell'Ente e pari all'8,5% dell'imponibile, e precisamente:

- integrazione di € 2.155,96 dell'impegno di spesa n. 1636/6_2018 più sopra richiamato;
 - integrazione di € 173,79 dell'impegno di spesa n. 1636/10_2018 più sopra richiamato,
- con imputazione alla Missione 5, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Capitolo 490510 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018;

Vista la richiesta di liquidazione delle competenze inviata dall'arch. Carlo Breda con studio in via F. Venezian, 24 – 34124 Trieste (TS) – c.f. BRDCRL65M21C957A relativa all'acconto per l'espletamento del servizio di collaudo statico dell'importo di € 5.981,29;

Vista la nota del Direttore dei Lavori arch. Roberto Amabilia del Servizio Sviluppo Investimenti dell'Area IV con la quale si dispone di procedere alla liquidazione di quanto spettante all'arch. Carlo Breda;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1) di fare proprio quanto riportato in premessa e di integrare i seguenti impegni di spesa assunti a favore dell'arch. Carlo Breda con studio in via F. Venezian, 24 – 34124 Trieste (TS) – c.f. BRDCRL65M21C957A relativamente al servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico dell'opera in questione per la quota parte relativa al versamento dell'IRAP, pari all'8,5% dell'imponibile, a carico del Comune, e precisamente:

- integrazione di € 2.155,96 dell'impegno n. 1636/6_2018 assunto con determinazione n. 696/2018 (CIG ZF72373076 – CUP I72C14000020005);
- interazione di € 173,79 dell'impegno n. 1636/10_2018 assunto con determinazione n. 1453/2018 (CIG Z3424E90A6 – CUP I72C14000020005),

entrambi con imputazione Missione 5, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Capitolo 490510 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, finanziato con avanzo di amministrazione, dando atto che le suddette integrazioni trovano copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm", non alterando la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 1.450.000,00;

2) di approvare, tenuto conto delle integrazioni di impegno di spesa assunte con il presente provvedimento, l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011									
LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM CUP I72C14000020005	Progetto esecutivo	Appalto	Variante	Sub totale	Quote	Capitolo	Impegno_Esigibilità	Pagamenti	Impegno residuo
AJ LAVORI									
lavori - FRIMAT SPA - det 778/2018 CIG: 668202771D	1.074.017,03	697.531,09	697.531,09	753.124,06	272.727,27	490512	1328/1_2018	272.727,27	0,00
Oneri sicurezza	55.592,97	55.592,97	55.592,97		480.396,79	490512	1318/1_2018	480.396,79	0,00

lavori variante 1 - FRIMAT SPA - det 992/2018 CIG: 668202771D			140.998,28		22.731,98	490510	1636/7_2018	22.731,98	0,00
Oneri sicurezza variante 1			3.001,72	144.000,00	121.268,02	490512	1318/4_2018	22.847,85	98.420,17
TOTALE LAVORI (A)	1.129.610,00	753.124,06	897.124,06						
B) SOMME A DISPOSIZIONE									
I.V.A. (10% sui lavori)	112.961,00	75.312,41	75.312,41		27.272,73	490512	1328/1_2018	27.272,73	0,00
I.v.a. (10% su lavori di variante)			14.400,00	89.712,41	48.039,68	490512	1318/1_2018	48.039,68	0,00
Art. 113 DLgs 50/2016 - det 1641/2016	5.648,05	5.648,05	5.648,05		5.648,05				
Art. 113 DLgs 50/2016 variante - det 992/2018			19.824,15	25.472,20	19.824,15	490510	1636/3_2018		25.472,20
Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/2010	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	490510	1636/4_2018		7.500,00
Spese per pubblicità (pubblicazione bando su GURI - det 841 del 21/06/16)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.328,58	490510	1636/4_2018		1.328,58
					671,42	490510	1785/1_2016	671,42	0,00
Montascale cingolato per superamento barriere architettoniche - scala fra piano 4° e piano 5° - IVA compresa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	490510	1636/4_2018		4.000,00
Spese tecniche per indagini stratigrafiche su paramenti interni ed esterni I.V.A. compresa COOPERATIVA NUOVA ALLEANZA Det. 1890 del 22/12/2016 CIG Z961C7F313)	18.000,00	26.461,80	26.461,80	26.461,80	26.461,80	490512	1318/2_2018	22.570,00	3.891,80
Restauro e ricollocazione dipinto su soffitto vano scala come prescritto dalla Soprintendenza I.V.A. compresa	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	490510	1636/4_2018		6.100,00
Spese per spostamento arredi ed oggetti museali - porzione est piano 3° - ambito integrazioni strutturali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	490510	1636/4_2018		8.000,00
Spese tecniche progettazione Definitiva Esecutiva e CSP oneri compresi Arch. LEONARDO LORENZONI (Det. 1011 del 20/08/2015 CIG 6354402A68)	56.080,96	56.080,96	63.229,94	63.229,94	56.080,96	490510	2672/0_2015	56.080,96	0,00
					7.148,98	490510	1636/4_2018		7.148,98
Spese tecniche progettazione perizia 1 oneri compresi. Arch. LEONARDO LORENZONI (det 1453 del 24/09/18 - CIG ZE924E9550)			8.692,23	8.692,23	8.692,23	490510	1636/9_2018	8.692,23	0,00
Spese tecniche per D.L. - CSE - contabilità - APE	73.000,00	18.038,14							0,00
Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico oneri compresi Arch. CARLO BREDA (CIG ZF72373076) det 696/2018	13.000,00	31.451,72	33.607,68		33.607,68	490510	1636/6_2018		33.607,68
Integrazione spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico per variante oneri compresi Arch. CARLO BREDA (det 1453 del 24/09/18 - CIG Z3424E90A6)			2.709,14	36.316,82	2.709,14	490510	1636/10_2018		2.709,14
Spese tecniche per certificato prevenzione incendi iva comp. Perito Industriale ZARPELLON DAVIDE CIG Z52235E3BB - det n. 692/2018	11.500,00	10.826,28	10.826,28	10.826,28	10.826,28	490510	1636/5_2018		10.826,28
Tassa ANAC - det 1641/2016		600,00	600,00	600,00	600,00	490510	1785/6_2016	600,00	0,00

Supporto Giuridico STUDIO ZEN & PAROLIN (Det. 1496 del 25/10/2016 CIG Z9F18AA564)		437,74	437,74	437,74	437,74	490510	1785/5_2016	437,74	0,00
Spese di trasloco - Ditta SIS S.p.A. (Det. 299/2017 e n. 798/2017)		8.070,88	8.070,87	8.070,87	8.070,87	490510	1377/5_2017	8.070,87	0,00
Potatura cedro ditta VERTIGO WORKS (Det. 344 del 21/03/2017 CIG ZE31DCC802)		270,00	270,00	270,00	270,00	490512	138/3_2017	270,00	0,00
Spostamento impianti della biglietteria – (Ditta ZILIO GRUPPO ELT SRL Det. 636 del 24/05/2017 CIG ZAC1DF3196)		4.409,71	4.409,71	4.409,71	4.409,71	490512	138/4_2017	4.409,71	0,00
Redazione progetto indagini stratigrafiche Ditta NUOVA ALLEANZA (Det. 828 del 4/07/2017 CIG Z7C1F1472B)		1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	490510	1377/6_2017	1.708,00	0,00
Spese tecniche coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e coordinamento ufficio di direzione lavori Arch. LEONARDO LORENZONI (Det. 917 del 30/06/2016 CIG Z9A1A6682B)		34.435,18	34.435,18	37.781,84	34.435,18	490510	1636/1_2018	32.709,66	1.725,52
Integrazione spese tecniche coordinamento sicurezza fase esecuzione e ufficio DL Arch. LEONARDO LORENZONI det 1453 del 24/09/2018 (CIG Z2624E90CC)			3.346,66		3.346,66	490510	1636/11_2018		3.346,66
Spese tecniche per contabilità lavori oneri compresi Ing. DAL SASSO MANUEL (Det. 922 del 30/06/2016 CIG Z9T1A66A5C)		17.449,46	17.449,46		4.237,79	490510	1377/2_2017	4.237,79	0,00
					10.000,00	490510	1636/2_2018	4.694,56	5.305,44
					3.211,67	490510	2942/1_2018	0,00	3.211,67
Integrazione spese tecniche per contabilità lavori per variante oneri compresi Ing. DAL SASSO MANUEL - det. 1453 del 24/09/2018 (CIG ZE124E9132)			2.160,88	19.610,34	2.160,88	490510	1636/12_2018		2.160,88
Spese tecniche per APE			4.500,00		4.500,00		1636/4_2018		4.500,00
Fornitura caldaia Ditta NOKA SERVICE S.r.l. (Det. 1433 del 26/10/2017 CIG Z3A20421E0)		19.154,00	19.154,00	19.154,00	19.154,00	490512	138/5_2017	19.154,00	0,00
Incarico redazione progetto strutturale e relazione interferenze Arch. LEONARDO LORENZONI (Det. 942 del 5/07/2016 CIG ZF71A66ABE)		3.077,22	3.077,22	3.077,22	3.077,22	490510	1785/4_2016	3.077,22	0,00
Spese tecniche collaudo statico oneri compresi	2.500,00	2.500,00							0,00
Spese per pubblicazione GURI avviso approvazione variante - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (det. 1202 del 21/08/18)			523,42	523,42	523,42	490510	1636/8_2018	523,42	0,00
Lavori restauro affresco soffitto del pronao (iva compresa) - FRIMAT SPA - det 1541 del 08/10/2018 CIG: Z1F24F4351			5.335,00		5.335,00	490510	1636/13_2018	5.335,00	0,00
Lavori completamento opere raffrescamento Sala degli Specchi (iva compresa) - FRIMAT SPA - det.n. 1722 del 02/11/2018 - CIG: ZA42571406			10.923,00		10.923,00	490510	1636/14_2018		10.923,00
Lavori ripristino biglietteria e controllo sicurezza nella posizione originaria. Ditta ROSSI JORIM IMPIANTI (det ___ del _____ - CIG: Z812587462)			8.446,06		8.446,06	490510	1636/15_2018		8.446,06
Servizio pulizia straordinaria - SIS srl - det 2052 del 11/12/2018			1.277,00		1.277,00	490510	1636/16_2018		1.277,00

Arrotondamenti e imprevisti	99,99	353.344,39	138.440,06		138.440,06	490510	1636/4_2018		138.440,06
					0,00	490512	1318/3_2018		0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	320.390,00	696.875,94	552.875,94						
TOTALE COMPLESSIVO	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00			1.051.816,87	398.183,13

3) di liquidare e pagare la ricevuta per prestazione occasionale emessa dall'arch. Carlo Breda con studio in via F. Venezian, 24 – 34124 Trieste (TS) – c.f. BRDCRL65M21C957A dell'importo di € 5.981,29 e così di seguito riassunta

Compenso	€ 5.981,29
INPS 1/3 (a carico prestatore)	- € 478,50
Ritenuta d'acconto	- € 1.196,26
NETTO A PAGARE	€ 4.306,53

mediante bonifico bancario IBAN IT 43 S 03475 01605 CC0010072201 – ING Direct (CIG: ZF72373076 – CUP: I72C14000020005);

4) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3) di complessivi € 5.981,29 trova copertura finanziaria alla Missione 5 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490510 “Palazzo Sturm – Interventi” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 (impegno n. 1636/6_2018), finanziato con avanzo di amministrazione;

5) di accertare la somma di € 478,50 a titolo di quota parte INPS 1/3 a carico del prestatore al capitolo 3002 Ritenute SSN (cod. bilancio 99-1-7-701) e di impegnare la medesima somma al capitolo 16111 Versamento Ritenute SSN (cod. bilancio 99-1-7-701);

6) di liquidare e pagare a favore dell'INPS la somma di € 1.435,51 pari al 24% del compenso di € 5.981,29, di cui 1/3 pari ad € 478,50 a carico del prestatore (cap. 16111) e 2/3 pari ad € 957,01 a carico del committente (cap. 490510 – imp. n. 1636/6_2018);

7) di liquidare e pagare l'imposta IRAP dell'importo di € 508,41 (pari all'8,5% del compenso) con imputazione alla Missione 5 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490510 “Palazzo Sturm – Interventi” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 (impegno n. 1636/6_2018), finanziato con avanzo di amministrazione;

8) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. geom. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
- il Direttore dei Lavori è l'arch. Roberto Amabilia dell'Area Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	1636/4 PADRE

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 15/01/2019

U	INT 1636/6_2018
U	INT1636/10_2018
U	giro3152_2018
E	giroE_1160_2018

Firmato digitalmente il 18/12/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 18/12/2018 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 18/12/2018 al 02/01/2019