



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	264 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_31 – REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI RESTAURO ALL'INTERNO DEL MUSEO BIBLIOTECA ARCHIVIO – OPERE EDILI - CUP I76G14000240006. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA COSBRENTA SRL - CIG ZAA28C221D.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nell'ambito del progetto di "Valorizzazione del Museo Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi interni quale polo culturale della città e del suo territorio", con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 23/05/2019:

- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LP_2019_31 – REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI RESTAURO ALL'INTERNO DEL MUSEO BIBLIOTECA ARCHIVIO" - CUP I76G14000240006 che prevede un importo complessivo di € 45.000,00 di cui € 31.984,00 per lavori a base d'appalto compresi oneri sicurezza cantiere di € 1.175,00 ed € 13.016,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- è stato approvato il quadro economico-finanziario del progetto esecutivo;
- è stata prenotata la somma di € 45.000,00 come segue:
 - € 13.010,68 al capitolo 490518 (cod. min. 5.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con contributo regionale (impegno n. 1398/5_2019);
 - € 16.264,67 al capitolo 490120 (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con fondi propri di bilancio
 - € 738,38 al capitolo 400333 (cod. min. 1.05.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con fondi propri di bilancio (impegno n. 1390/0_2019);
 - € 392,76 al capitolo 490586 (cod. min. 1.05.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con fondi propri di bilancio (1379/2_2017);
 - € 7.045,42 al capitolo 490121 (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con fondi propri di bilancio (impegno n. 1391/0_2019);
 - € 7.548,09 al capitolo 490518 (cod. min. 5.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con contributo regionale (impegno n. 1398/8_2019), per spese tecniche già impegnate a favore dell'arch. Tatiana Prest di Bassano del Grappa (VI);

- con determinazione n. 1209 del 18/07/2019 i lavori in argomento, per la parte relativa alle opere edili, sono stati affidati alla ditta Cosbrenta srl avente sede legale in via Segafredo, 88 – 36027 Rosà (VI) - c.f. e p.i. 0124332024, per un importo lavori di € 12.430,10 oltre oneri sicurezza di € 930,00 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 13.360,10, oltre iva 10% (CIG: ZAA28C221D);

- con determinazione n. 1594 del 25/09/2019, la ditta appaltatrice Cosbrenta srl è stata autorizzata a subappaltare alla ditta Lessio e Bertoncetto snc avente sede in via Bortigioni, 19 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI) – c.f. 02726980242, la realizzazione degli impianti elettrici per l'importo di € 2.600,00, di cui oneri per la sicurezza pari ad € 250,00;

Atteso che i lavori sono stati consegnati in data 09/09/2019 e ultimati in data 15/11/2019, in tempo utile come da contratto;

Vista la seguente documentazione relativa allo stato finale dei lavori:

- lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura (lista n. 1);

- lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura (lista n. 2);
- lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura (lista n. 3);
- libretto delle misure;
- registro di contabilità sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore senza riserve;
- sommario registro di contabilità;
- stato finale dei lavori per complessivi € 12.163,59 oltre oneri sicurezza cantiere di € 930,00 per un totale di € 13.093,59;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/12/2019 dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito a saldo dell'impresa per l'importo di € 13.093,59 oltre iva 10%;

Vista la fattura elettronica n. 1PA del 29/01/2020 emessa dalla ditta Cosbrenta srl avente sede legale in via Segafredo, 88 – 36027 Rosà (VI) - c.f. e p.i. 0124332024 per l'importo di € 13.093,59 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 14.402,95;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
- l'art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della contabilità afferente lo stato finale dei lavori di “LP_2019_31 – Realizzazione di un laboratorio di restauro all'interno del museo biblioteca archivio – opere edili” in premessa citata;

2) di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/12/2019 dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida a favore della ditta appaltatrice il credito a saldo di € 13.093,59 compresi oneri sicurezza cantiere di € 930,00, oltre iva 10%;

3) di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1PA del 29/01/2020 emessa dalla ditta Cosbrenta srl avente sede legale in via Segafredo, 88 – 36027 Rosà (VI) - c.f. e p.i. 0124332024 per l'importo di € 13.093,59 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 14.402,95, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 52 L 05856 60600 152570014333;

4) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 di € 14.402,95 trova copertura finanziaria sul capitolo 490120 (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (imp. n. 1377/5_2019), finanziato con fondi vincolati;

5) di ridurre, conseguentemente all'adozione del presente provvedimento, di € 293,16 l'impegno n. 1377/5_2019 sul capitolo 490120 destinando tale somma al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1377/4_2019 sul capitolo 490120;

6) di rettificare, per mero errore materiale, quanto indicato al punto 5 della precedente determinazione n. 158 del 30/01/2020 stabilendo di ridurre di € 1,37 l'impegno n. 1390/2_2019 destinando tale somma al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1390/1_2019 sul capitolo 400333;

7) di approvare, a seguito della conclusione dei lavori in argomento, il quadro economico munito del cronoprogramma finanziario, dei lavori di "LP_2019_31 Realizzazione di un laboratorio di restauro all'interno del museo biblioteca archivio - CUP: I76G14000240006" dell'importo complessivo di € 45.000,00, e precisamente:

LP_2019_31 REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI RESTAURO ALL'INTERNO DEL MUSEO BIBLIOTECA ARCHIVIO - CUP: I76G14000240006	QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO STATO FINALE	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO				
			QUOTE	CAPITOLO	N. IMPEGNO	LIQUIDAZIONI	IMPEGNO RESIDUO
LAVORI							
Lavori a base d'asta (opere edili) - COSBRENTA SRL - det 1209 del 19/07/2019 - CIG ZAA28C221D	12.430,10	12.163,59					
oneri per la sicurezza - COSBRENTA SRL	930,00	930,00					
TOTALE LAVORI EDILI	13.360,10	13.093,59	13.093,59	490120	1377/5_2019	13.093,59	0,00
Lavori a base d'asta (opere da serramentista) - BIEMME TECNO SRL - det 1221 del 22/07/19 CIG Z3528C21F4	16.744,48	16.743,24					0,00
oneri per la sicurezza - BIEMME TECNO SRL	245,00	245,00					0,00
TOTALE OPERE DA SERRAMENTISTA	16.989,48	16.988,24	1.568,56	490120	1377/6_2019	1.568,56	0,00
			13.010,68	490518	1398/10_2019	13.010,68	0,00
			737,01	400333	1390/2_2019	737,01	0,00
			392,76	490586	1379/4_2017	392,76	0,00
			1.279,23	490121	1391/3_2019	1.279,23	0,00
TOTALE LAVORI	30.349,58	30.081,83					
SOMME A DISPOSIZIONE							
IVA su lavori al 10% - COSBRENTA SRL - det 1209 del 19/07/19 - CIG ZAA28C221D	3.034,96	3.008,18	1.309,36	490120	1377/5_2019	1.309,36	0,00
IVA su lavori al 10% - BIEMME TECNO SRL - det 1221 del 22/07/19 CIG Z3528C21F4			1.698,82	490121	1391/3_2019	1.698,95	-0,13
Spese tecniche - arch. Tatiana Prest - det 1026 del 12/07/2018 - CIG Z08240D593	9.023,78	8.996,96	7.548,09	490518	1398/8_2019	5.519,28	2.028,81
Spese tecniche integrazione - arch. Tatiana Prest - det ___ del _____ - CIG ZB92C0426A			1.448,87	490121	nuovo sub-imp. da 1391/1_2019		1.448,87
Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - det 1209 del 19/07/19	639,68	639,68	639,68	490121	1391/2_2019		639,68
fornitura gruppo aspirante e armadio - CTS srl - Z332AC8F08	1.952,00	1.952,00	1.952,00	490121	1391/4_2019	1.952,00	0,00
Opere a completamento	0,00	321,35	1,37	400333	padre 1390/1_2019		1,37
			293,16	490120	padre 1377/4_2019		293,16
			26,82	490121	padre 1391/1_2019		26,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.650,42	14.918,17					

TOTALE QUADRO ECONOMICO	45.000,00	45.000,00	45.000,00			40.561,42	4.438,58
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	----------

8) di dare atto che i lavori di “LP_2019_31 Realizzazione di un laboratorio di restauro all'interno del museo biblioteca archivio” rientrano nell'ambito del progetto di “Valorizzazione del Museo Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi interni quale polo culturale della città e del suo territorio” e non alterano l'importo complessivo dello stesso che rimane invariato in € 580.000,00;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 è il Dott. Diego Pozza dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1377/4 impP
U	INT 1390/1 impP
U	rid 1377/5_2019
U	rid 1390/2_2019

Firmato digitalmente il 17/02/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 17/02/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/02/2020 al 03/03/2020