



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1880 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP_2020_31 RIMOZIONE TETTOIA CASERMA VV.F. CUP I79F20000070004
CIG ZCE2D91888. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO EUROPEA COPERTURE SRL.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 23.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori Pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 30.000,00, di cui € 23.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza;
- con Determinazione n. 1266 del 07.08.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta EUROPEA COPERTURE s.r.l. di San Giorgio delle Pertiche (PD), per un importo di netti € 22.599,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 3.800,00;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 23.09.2020 ed ultimati in data 01.10.2020. Il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 8 giorni, inferiore al termine contrattuale stabilito in complessivi 30 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 26.10.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 19.250,43 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta EUROPEA COPERTURE s.r.l. il regolare DURC, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ex L. n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna; l'appaltatore ha inoltre trasmesso i certificati di qualità dei materiali impiegati;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta EUROPEA COPERTURE s.r.l., pari a € 19.250,43 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 51/001 del 29.10.2020, che trova imputazione al capitolo 490499 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I79F20000070004 e CIG ZCE2D91888;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;

Publicata sul profilo del committente il 31/03/2021

- il decreto del Sindaco prot.n.9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot.n.52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 26.10.2020, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta ad € 19.250,43 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie e cauzioni prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta EUROPEA COPERTURE s.r.l. di S.Giorgio delle Pertiche (PD) P.Iva IT04582830263 la fattura n. 51/001 del 29.10.2020 di € 21.175,47 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT60E085906281000090001806, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 3, pari a € 21.175,47 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 490499 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202, impegno n. 2140/1_2020, finanziato con avanzo di amministrazione;
5. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta EUROPEA COPERTURE srl, l'impegno n. 2140/1_2020 per € 3.683,43 rifinanziando contestualmente per pari importi l'impegno padre n. 2140/0_2020;
6. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1266/2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, come segue:

LP_2020_31 Rimozione tettoia Caserma Vigili del Fuoco CUP I79F2000070004			Determinazione n. 1266/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Impegno	Quote Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	19.200,00	18.799,00	15.450,43			
Oneri di sicurezza	Euro	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
Totale Lavori	Euro	23.000,00	22.599,00	19.250,43	490499	2140/1_2020	19.250,43
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	2.300,00	2.259,90	1.925,04	490499	2140/1_2020	1.925,04
Spese tecniche Coordinatore Sicurezza CIG Z4E2D1754B Geom. Bertollo F.	Euro	1.664,00	1.664,00	1.664,00	490499	2140/2_2020	1.664,00
Lavori di completamento	Euro	3.036,00	3.477,10	7.160,53	490499	imp. padre 2140/0_2020	7.160,53
Totale somme a disposizione	Euro	7.000,00	7.401,00	10.749,57			
Totale intervento	Euro	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00

7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	rid 2140/1_2020

Pubblicata sul profilo del committente il 31/03/2021

Firmato digitalmente il 10/11/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 09/11/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.