



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	627 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2013_01 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA PAROLINI E VIA CA' BARONCELLO – CUP I71B13000080004 - CODICE CUI L00168480242201900041 - 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CIG 84365930CA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 2256 del 18/12/2019 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione della rotatoria tra via Parolini e via Ca' Baroncello allo Studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I. con sede in Via Poggio di Giano 3 36071 Arzignano (VI) PIVA 02571980248, verso il corrispettivo di Euro 6.317,07 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 8.015,10;
- con deliberazione n. 141 del 23/06/2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2013_01 realizzazione di una rotatoria tra via Parolini e via Ca' Baroncello CUP I71B13000080004, redatto in data febbraio 2020, dall'Ing. Lorenzo Gentilin dello studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I. che prevede una spesa complessiva di Euro 629.166,25 di cui Euro 500.000,00 per lavori ed Euro 129.166,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 154 del 28/01/2021 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori alla Ditta Grosselle Costruzioni s.r.l. con sede in 35014 Fontaniva (PD) Via I° Maggio 12 P. IVA 02579410289 verso il corrispettivo di Euro 416.070,23 oltre oneri per la sicurezza di Euro 15.000,00 per complessivi Euro 431.070,23 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 474.177,25;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9300 del 22/03/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. per l'importo di Euro 416.070,23 oltre oneri per la sicurezza di Euro 15.000,00 per complessivi Euro 431.070,23 oltre IVA al 10%;
- in data 19/04/2021 sono stati consegnati i lavori all'Appaltatore dal quale risulta fissato al 15/10/2021 l'ultimazione degli stessi (180 giorni naturali e consecutivi);
- con determinazione n. 997 del 11/06/2021 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 21/2021 del 17/05/2021 emessa dall'appaltatore Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. Euro 86.214,05 oltre IVA 10% per complessivi Euro 94.835,46, relativa all'anticipazione contrattuale;
- con determinazione n. 1767 del 8/10/2021 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 65/2021 del 15/09/2021 emessa dall'Appaltatore Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. dell'importo di Euro 93.159,95 oltre iva 10% per complessivi Euro 102.475,95 relativa 1° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 2072 del 24/11/2021 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 85/2021 del 16/11/2021 emessa dall'Appaltatore Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. dell'importo di Euro 98.333,87 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 108.167,26, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori;

Visto:

- il verbale datato 5/08/2021 con il quale il Direttore dei Lavori ha ordinato la sospensione dei lavori a partire dalla data del 9/08/2021;
- il verbale datato 23/08/2021 con il quale di Direttore dei Lavori ha ordinato la ripresa dei lavori rideterminando la nuova scadenza di ultimazione degli stessi al 1/11/2021;
- la determinazione n. 1953 del 8/11/2021 con la quale:
 - a) è stato approvato il progetto di perizia di variante dei lavori che prevede l'aumento contrattuale di Euro 37.966,86 di cui Euro 1.355,07 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% per complessivi Euro 41.763,55;
 - b) è stata concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 50 naturali e consecutivi;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 15/12/2021 ed il successivo verbale di ripresa dei lavori in data 16/03/2022;

Vista la seguente documentazione relativa al 3° stato di avanzamento dei lavori

- stato di avanzamento dei lavori a tutto il 18/03/2022 di complessivi Euro 447.521,82;

Publicata sul profilo del Committente il 29/04/2022

- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- liste in economia;
- certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza in data 12/04/2022 di Euro 167.576,34 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 184.333,97;

Visto:

- la fattura elettronica n. 17/2022 del 12/04/2022 emessa dall'Appaltatore Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. con sede legale in via I Maggio, 12 – 35014 Fontaniva (PD) P.IVA 02579410289 dell'importo di Euro 167.576,34 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 184.333,97;
- la nota prot. n. 24399 del 12/04/2022 con la quale l'Appaltatore trasmette le fatture dei subappaltatori al fine di procedere al pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del DLgs 50/2016;

Atteso che, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il documento unico di programmazione 2022-2024 ed il bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il piano della performance e piano esecutivo di gestione 2022 – 2024;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- l'art. 67 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 78026 del 26/11/2021 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2021/2021/2023;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018, n. 89 del 28/04/2020 e n. 14 del 27/01/2022;

DETERMINA

1. di prendere atto della contabilità relativa al 3° stato di avanzamento dei lavori di LP_2013_01 realizzazione dei lavori di una rotatoria tra via Parolini e via Ca' Baroncello CUP I71B13000080004, in premessa descritta, e di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 17/2022 del 12/04/2022 emessa dall'Appaltatore Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. con sede legale in via I Maggio, 12 – 35014 Fontaniva (PD) P.IVA 02579410289 dell'importo di Euro 167.576,34 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 184.333,97** in virtù della delegazione di pagamento di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come segue:
 - a) **Euro 14.600,00** a favore del subappaltatore Ditta 2S Group S.r.l. avente sede legale in via Z.A. Fossetta, 22 – 35014 Fontaniva (PD) – P.IVA 04925750285, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT23K056961210000002228X06, con imputazione al capitolo 490873 (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio annualità 2022 (impegno n. **690/2_2022**), finanziato con diverso utilizzo mutui, a saldo della fattura n. 20/A del 28/02/2022 emessa dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore;
 - b) **Euro 38.000,00** a favore del subappaltatore Ditta Trevisan S.r.l. avente sede legale in via Albettoniera, 42 – 35030 Bastia di Rovolon (PD) – P.IVA 01542820285, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT43B0306962782074000676389 ABI 03069 - CAB 62782 con imputazione al capitolo 490873 (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio annualità 2022 (impegno n. **690/2_2022**), finanziato con diverso utilizzo mutui,

Publicata sul profilo del Committente il 29/04/2022

a saldo della fattura n. 21/FE del 01/04/2022 emessa dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore;

- c) **Euro 131.733,97** (di cui Euro 114.976,34 per quota parte lavori ed Euro 16.757,63 per intera quota dell'iva) alla Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. avente sede legale in via I Maggio, 12 – 35014 Fontaniva (PD) – P.IVA 02579410289 mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT71X0303261560010000000974 con la seguente imputazione:

- **Euro 84.317,81** sul capitolo 490873 (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio annualità 2022 (impegno n. **690/2_2022**), finanziato con diverso utilizzo mutui;
- **Euro 31.780,77** sul capitolo 490872 (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio annualità 2022 (impegno n. **772/5_2022**), finanziato con avanzo di amministrazione;
- **Euro 15.635,39** sul capitolo 490872 (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio annualità 2022 (impegno n. **772/11_2022**), finanziato con avanzo di amministrazione;

2. di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
- il Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è l'Ing. Lorenzo Gentilin dello Studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I. con sede in Via Poggio di Giano 3 36071 Arzignano (VI) P. IVA 02571980248 all'uopo incaricato con determinazione n. 1363 del 16/10/2017 (CIG Z9E1FCA780).

Firmato digitalmente il 15/04/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 15/04/2022 al 30/04/2022