



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|---|
| Registro Unico | 1955 / 2022 | Ufficio | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|-------------|----------------|---|

OGGETTO: LP_2021_10 RISANAMENTO VELODROMO RINO MERCANTE - PROROGA TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI - CUP I76J20000340006 - CIG 9136966EDB

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2021_10 Risanamento velodromo Rino Mercante", per una spesa complessiva di € 230.000,00, di cui € 192.664,80 per lavori ed € 37.335,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 752 del 03/05/2022 i lavori "LP_2021_10 Risanamento velodromo Rino Mercante" sono stati aggiudicati a Tagliapietra srl verso il corrispettivo € 183.285,62 compresi oneri per la sicurezza pari a € 6.200,00, oltre iva al 10%, per un totale di € 201.614,18;
- il contratto d'appalto con Tagliapietra srl è stato stipulato in data 22/06/2022 con atto del Segretario Generale rep. n. 9327 (registrato tramite piattaforma UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate in data 27/06/2022, al numero 21720, serie IT);
- i lavori sono stati consegnati in data 22/06/2022, con termine contrattuale per la loro ultimazione fissato al 19/10/2022;

Vista la comunicazione prot. n. 69024 del 07/10/2022, con cui l'appaltatore Tagliapietra srl ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine di ultimazione dei lavori, adducendo come motivazioni l'assenza del personale dipendente dovuta al contagio da Covid-19 nel mese di agosto e l'attuale situazione internazionale dei trasporti e degli approvvigionamenti dei materiali caratterizzata da indisponibilità e ritardi;

Considerato che l'art. 107 c. 5 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che l'esecutore non in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per cause a lui non imputabili possa richiederne la proroga, sulla cui istanza decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori;

Rilevato che con nota prot. 70562 del 12/10/2022 il Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza ha espresso parere favorevole e comunicato di aver concesso la proroga richiesta dall'appaltatore;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 sono stati approvati il Piano della Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 23/01/2023

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza ha concesso all'appaltatore Tagliapietra srl, con nota prot. 70562 del 12/10/2022, la proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di "LP_2021_10 Risanamento velodromo Rino Mercante";
2. di dare atto che il nuovo termine fissato per l'ultimazione dei lavori è il 18/11/2022.

Firmato digitalmente il 18/10/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 18/10/2022 al 02/11/2022