



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1084 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2017_42 INTERVENTI DIFFUSI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI CUP I79J17000100004 CIG 725861703E**

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con determinazione n. 1968 del 30/12/2016 è stato affidato alla Società NETMOBILITY S.r.l. con sede legale e sede operativa in 37135 Verona Via Morgagni n. 24, il servizio di realizzazione dell'Agenda Strategica per la nuova mobilità nel Comune di Bassano del Grappa verso il corrispettivo di Euro 37.400,00, oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, pari a complessivi Euro 47.453,12;
- con deliberazione n. 293 del 19/10/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2017_42 realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d'azione ciclabilità per la spesa complessiva di Euro 200.000,00 di cui Euro 163.824,53 per lavori ed Euro 36.175,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la spesa complessiva del progetto di Euro 200.000,00 trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400623 “Mobilità sostenibile – Interventi” del Bilancio 2017 impegno n. 2605/0 finanziato con avanzo di amministrazione;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon;
- il Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'Ing. Francesco Seneci della società NETMOBILITY con sede in 37135 Verona Via Morgagni n. 24;
- con determinazione n. 1490 del 3/11/2017 è stata indetta la procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 36 comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori, approvato lo schema di bando e disciplinare di gara, redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti;
- l'importo a base di gara soggetto a ribasso è di Euro 156.932,59 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 6.981,94;
- l'affidamento dell'appalto è avvenuto secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del DLgs 50/2016, la determinazione del corrispettivo è a misura e in materia di offerte anomale viene applicato l'art. 97 del DLgs 18/04/2016 n. 50;
- il Bando e Disciplinare di gara è stato pubblicato in data 03/11/2017 nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, all'Albo Pretorio On Line del Comune di Bassano del Grappa, nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa sezione “Amministrazione Trasparente”;
- con determinazione n. 1773 del 12/12/2017 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di “LP_2017_42 interventi diffusi per la mobilità sostenibile” alla Ditta **GELMINI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 verso il corrispettivo di Euro 133.587,02 oltre oneri della sicurezza di Euro 6.891,94 ed IVA la 10% per complessivi **Euro 154.526,86**;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9255 del 22/03/2018, registrato a Bassano del Grappa il 27/03/2018 al n. 3203 Serie 1T è stato stipulato il contratto d'appalto e con verbale in data 7/05/2018 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore senza riserve, e dal Responsabile del Procedimento sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissato al 5/07/2018;

Vista la nota prot. n. 46224 del 29/06/2018 con la quale l'Appaltatore Ditta GELMINI COSTRUZIONI S.R.L. chiede la proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 60;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori Architetto Remonato Roberto in data 4/07/2018 sottoscritta anche dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon con la quale si esprime l'opportunità di accordare all'Appaltatore la proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 60 naturali e consecutivi posto che i lavori:

- hanno subito dei rallentamenti per predisporre le necessarie definizioni di modifica determinate dalle discrepanze riscontrate in loco rispetto ai disegni progettuali;
- hanno subito sospensioni per le avverse condizioni metereologiche;
- hanno richiesto ulteriori tempi per la realizzazione dell'impianto semaforico a pastorale in attesa dell'autorizzazione al subappalto richiesto dall'Impresa Gelmini S.r.l. per conto della Ditta La Semaforica S.r.l.;
- hanno subito ritardo per la non prevista difficoltà nella messa in sicurezza della viabilità come concordato con il RUP ed il Comando della Polizia Locale (esempio sensi unici di via SS. Fortunato e Lazzaro, ecc.)

Dato atto che con determinazione n. 1030 del 12/07/2018 è stata autorizzata la Ditta **GELMINI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 appaltatrice dei lavori di "LP_2017_42 interventi diffusi per la mobilità sostenibile" a subappaltare le opere di fornitura e posa in opera dell'impianto semaforico rientrante nella categoria OS9 alla Ditta **LA SEMAFORICA S.R.L.** con sede in 35129 Padova (PD) Via Ponticello n. 17 PIVA 00206150286, per l'importo di **Euro 6.882,00** di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di concedere alla Ditta **GELMINI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 appaltatrice dei lavori di "LP_2017_42 interventi diffusi per la mobilità sostenibile" la proroga di giorni 60 naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
2. di dare atto che:
 - il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 - il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon;
 - il Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'Ing. Francesco Seneci della società NETMOBILITY con sede in 37135 Verona Via Morgagni n. 24, Partita IVA 03184140238 all'uopo incaricato con determinazione n. 1968 del 30/12/2016 (C.I.G.Z181BF78AC), all'uopo incaricato con determinazione n. 1968 del 30/12/2017;
 - il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, direttore dei lavori, e redattore del certificato di regolare esecuzione e collaudatore tecnico funzionale degli impianti è l'Architetto Roberto

Remonato dello Studio Tecnico Remonato & Zonta con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Roma 5 PIVA 02449670245 (CIG Z9F20B91B7).

Firmato digitalmente il 24/07/2018 da Francesco Frascati / INFOCERT SPA valida dal 19/11/2015 09:22:57 al 19/11/2018 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/07/2018 al 08/08/2018