COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
NUOVA PASSERELLA PEDONALE METALLICA
al km 51+619 DELLA LINEA FERROVIARIA
MESATRE - TRENTO

	CRONOPROGRAMMA																																
		GIORNI																															
PROGR.	DESCRIZIONE LAVORI	DURATA	1 - 60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	Tempo Contrattuale	**90gg**																															
1	ESECUZIONE STRUTTURA METALLICA IN STABILIMENTO (60giorni)	60gg																															
2	ALLESTIMENTO CANTIERE	3gg																															
3	ASSEMBLAGGIO A TERRA DELLA PASSERELLA	16gg																															
4	SISTEMAZIONE BASE D'APPOGGIO PASSERELLA SULLE SPALLE	5gg																															
5	MODIFICA CANTIERE - ALLESTIMENTO GRU	2gg																															
6	MONTAGGIO PASSERELLA	1gg																															
7	MONTAGGIO SOLETTA PASSERELLA	2gg																															
8	COMPLETAMENTO MONTAGGIO RETI SICUREZZA SU PASSERELLA	2gg																															
9	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PASSERELLA	2gg																															
10	SPIANTO CANTIERE	2gg																															
11	PROVE E COLLAUDO																																