



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2010 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2020_22 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CONTRA' GAGGION CUP I73H19000800006 - PERIZIA DI VARIANTE CIG 8370724BF5

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con ordinanza n. 4 del 21/04/2020 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco degli interventi e gli accantonamenti delle risorse finanziarie necessarie ed individuato i soggetti attuatori che prevede per il Comune di Bassano del Grappa lo stanziamento di Euro 250.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di reti paramassi" in località Valrovina Gaggion Alto – San Michele;
- con deliberazione n. 73 del 10/04/2020 la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità dei lavori di LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza Gaggion Alto CUP I73H19000800006;
- con determinazione dirigenziale n. 767 del 22/05/2020 è stato affidato all'Ing. Flavio Roggia con sede in 36064 Molvena di Colceresa (VI) Via Tezze n. 12 P.IVA 02311460246 C.F. RGG FLV65M18E970U, il servizio di supporto tecnico al Responsabile del Procedimento verso il corrispettivo di Euro 4.650,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 5.899,92, (CIG Z972D07670);
- con successiva determinazione n. 819 del 3/06/2020 è stato affidato al Geologo Claudia Centomo con studio in 36076 Recoaro Terme (VI) Piazza Dolomiti n. 8/A P.IVA 03566080242 C.F. CNTCLD63A45L551C il servizio di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione verso il corrispettivo di Euro 4.890,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 6.204,43, (CIG Z7F2D0B690);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 7/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza Contra' Gaggion CUP I73H19000800006 CODICE CUI L00168480242202000022 redatto dal progettista Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici che prevede una spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui Euro 149.200,52 per lavori ed Euro 100.799,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1121 del 21/07/2020:
 - a è stato approvato il quadro economico dell'opera, munito del crono programma finanziario;
 - b è stato confermato l'accertamento dell'entrata n. 467/0_2020 di Euro 250.000,00 derivante dal contributo regionale concesso al Comune di Bassano del Grappa con ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato;
 - c sono state confermate le prenotazioni di spesa registrate con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 7/07/2020;

Visto:

- la determinazione n. 1215 del 1/08/2020 con la quale è stato affidato l'appalto dei lavori di LP_2020_22 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CONTRA' GAGGION CUP I73H19000800006 CIG 8370724BF5 – numero

Pubblicata sul profilo del committente il 30/11/2020

gara ANAC 7821834 alla Ditta **CO.MA.C. S.R.L.** con sede in 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 P.IVA 02150110241 verso il corrispettivo di Euro 99.563,70 oltre oneri della sicurezza di Euro 5.000,00 per complessivi Euro 104.563,70 oltre IVA al 22% per un totale di **Euro 127.567,71**;

- il contratto d'appalto, stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio (pec U55200 del 3/09/2020, pec E55623 del 4/09/2020);
- il verbale in data 19/10/2020 di consegna dei lavori all'Appaltatore dal quale risulta fissato al 17/01/2021 il termine degli stessi (90 giorni naturali e consecutivi);
- la determinazione n. 1953 del 16/11/2020 con la quale l'Appaltatore è stato autorizzato a subappaltare la posa in opera di barriere paramassi per un importo presunto di Euro 25.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 1.200,00 alla Ditta Gheller S.r.l. con sede in 36020 Solagna (VI) Via Monte Grappa sn.c. P.IVA 02230600245;

Vista la seguente documentazione relativa alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori:

- 1 relazione di perizia;
- 2 atto di sottomissione;
- 3 computo metrico;
- 4 piano di sicurezza covid – 19
- 5 stima oneri sicurezza – integrazione oneri psc misure anticovid

Dato atto che la perizia di variante:

- è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C) del DLgs 50/2016, per circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, posto che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle opere per migliorare e incrementare la possibilità di intercettazione di eventuali scoscendimenti di massi dal versante oggetto dell'intervento, aumentando di 20 metri lineari (due moduli consecutivi e connessi da 10 metri) le reti paramassi già oggetto del progetto approvato;
- prevede l'esecuzione di lavori aggiuntivi per Euro 13.808,16 oltre oneri sicurezza e oneri Covid per Euro 500,00 per complessivi Euro 14.308,16;
- prevede l'aumento contrattuale pari al 13,69%, che rientra nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e non altera la natura complessiva del contratto e la spesa complessiva del progetto già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 7/07/2020 che rimane invariata in Euro 250.000,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon, ai sensi dell'art. 106 del DLgs 18/04/2016 n. 50, in data 19/11/2020;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 è stata approvata la modifica n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2020 ed elenco annuale 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

Publicata sul profilo del committente il 30/11/2020

DETERMINA

- di approvare gli elaborati di perizia di variante dei lavori di LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza Contra' Gaggion CUP I73H19000800006 in premessa citati che prevede l'esecuzione di maggiori lavori per Euro 13.808,16 oltre oneri sicurezza e oneri Covid per Euro 500,00 per complessivi Euro 14.308,16 oltre IVA al 22% per un totale di **Euro 17.455,96**;
- di affidare alla Ditta CO.MA.C. S.R.L. con sede in 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 P.IVA 02150110241, l'esecuzione dei lavori di perizia di variante verso il corrispettivo di Euro 14.308,16 oltre IVA al 22% per complessivi **Euro 17.455,96**;
- di impegnare a favore della Ditta CO.MA.C. S.R.L. con sede in 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 P.IVA 02150110241 l'importo di **Euro 17.455,96** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490090 "Messa in sicurezza Gaggion Alto" del Bilancio 2020 impegno n. 2263/0_2020;
- di approvare, a seguito dell'imputazione di spesa di cui al precedente punto 3, il nuovo quadro economico dell'opera LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza Contra' Gaggion CUP I73H19000800006 come di seguito specificato:

LP_2020_22 - CUP I73H19000800006 Interventi di messa in sicurezza Contra' Gaggion		Det. n. 1215/2020		Nuovo	Crono programma finanziario			
A	Lavori				Capitolo	Impegno	Liquidazioni	Da liquidare
1	Lavori a base d'asta	Euro	99.563,70	99.563,70				
2	Oneri della sicurezza	Euro	5.000,00	5.000,00				
	Totale Lavori	Euro	104.563,70	104.563,70	490090	2263/3_2020	-	104.563,70
B	Somme a disposizione							-
1	IVA al 22% su lavori	Euro	23.004,01	23.004,01	490090	2263/3_2020	-	23.004,01
2	Quota fondo art. 113 DLgs 50/2016 - 2% di A	Euro	2.984,01	2.984,01	490090	2263/4_2020	-	2.984,01
3	Garanzie e coperture assic. Attività verifica	Euro	1.492,01	1.492,01	490090	2263/0_2020	-	1.492,01
4	Servizio di assistenza al RUP c.p. ed IVA compresa (Det. n. 767/2020)	Euro	5.899,92	5.899,92	490090	2263/1_2020	-	5.899,92
5	Spese tecniche per coordinamento sicurezza cp e IVA compresa (Det. n. 819/2020)	Euro	6.204,43	6.204,43	490090	2263/2_2020	1.890,51	4.313,92
6	Spese tecniche collaudi	Euro	13.271,65	13.271,65	490090	2263/0_2020	-	13.271,65
7	Variante	Euro		17.455,96	490090	2263/0_2020		17.455,96
8	Opere complementari	Euro	92.580,27	75.124,31	490090	2263/0_2020	-	75.124,31
	Totale somme a disposizione	Euro	145.436,30	145.436,30				
	Totale progetto	Euro	250.000,00	250.000,00			1.890,51	248.109,49

- di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è la Dott.ssa Claudia Centomo con studio in 36076 Recoaro Terme (VI) Piazza Dolomiti n. 8/A P.IVA 03566080242 C.F. CNTCLD63A45L551C all'uopo incaricata con determinazione n. 819 del 3/06/2020 (CIG Z7F2D0B690).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Pubblicata sul profilo del committente il 30/11/2020

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	sub 2263/5_2020

Firmato digitalmente il 27/11/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 26/11/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/11/2020 al 12/12/2020