



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2205 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2020_36 UTILIZZO RIBASSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. BELLAVITIS DI VIA COLOMBARE - LAVORI SUPPLEMENTARI CUP I76J20000310005 CIG ZE32ED8CFE. APPROVAZIONE VARIANTE.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 25.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera principale in argomento, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 39.950,00, di cui per lavori € 36.300,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1446 del 08.09.2020 l'appalto è stato affidato alla ditta LAGO srl di Pozzoleone (VI) P.Iva 00502190242, per pari importo di € 36.300,00 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 20.10.2020 è stato approvato il progetto per la realizzazione di una bussola nell'ingresso principale, da eseguirsi nell'ambito dell'opera in oggetto. Contestualmente è stato incrementato di € 10.000,00 l'investimento complessivo, passando quindi a totali € 49.950,00;
- con Determinazione n. 1765 del 22.10.2020 le suddette opere supplementari sono state affidate alla medesima ditta appaltatrice LAGO srl, per l'importo di € 6.723,36 IVA 10% esclusa;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 10,96% pari a netti € 736,84, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 281 del 20.10.2020;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n. 2134 del 11.12.2020, in funzione della presente variante, con imputazione al bilancio 2020 ai capitoli n. 400510 cod. min. 1.05.2.0202 e n. 490497 cod. min. 4.02.2.0202;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I76J20000310005 CIG ZE32ED8CFE;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;

Pubblicata sul profilo del committente il 01/04/2021

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4[°] LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Atto di sottomissione;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
2. di ridurre di € 385,00 l'impegno n. 2769/3_2020, assunto con Det. 2134/2020 a favore della ditta Elettroservice Rosà SRL, trattandosi di quota per eventuali imprevisti non più necessaria, che passa quindi da € 1.160,50 ad € 775,50, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2769/0_2020, di cui al medesimo capitolo n. 400510 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.202;
3. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice LAGO srl, l'ulteriore importo di € 810,52 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando per € 798,80 l'impegno 2769/1_2020 da impegno padre 2769/0_2020, con imputazione al cap. 400510 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202 (finanziato con oo.uu.), oltre a restanti € 11,72 da nuovo impegno 2025/8_2020 (da impegno padre 2025/4_2020) di cui al cap. 490497 cod. min. 4.02.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione
4. di dare pertanto atto che l'affidamento in argomento passa da € 7.395,70 (IVA compresa) ad € 8.206,22 (IVA compresa);
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 2134 del 11.12.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2020_36 UTILIZZO RIBASSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. BELLAVITIS DI VIA COLOMBARE. CUP I76J20000310005			Determinazione n. 2134/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario			
Progetto Esecutivo					Capitolo	Anno	Impegno	Quote
Lavori a base d'asta	Euro	36.000,00	36.000,00	36.000,00				
Oneri della sicurezza	Euro	300,00	300,00	300,00				
Totale Lavori	Euro	36.300,00	36.300,00	36.300,00	490095	2020	2586/0 ministero	28.317,80
					490094	2020	2587/0 ministero	6.221,68
					490497	2020	2588/0	1.760,52
Somme a disposizione:								
IVA 10% su totale lavori	Euro	3.630,00	3.630,00	3.630,00	490497	2020	2588/0	3.630,00
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	-	1.030,00	1.030,00	400510	2020	2769/2	1.030,00
Lavori supplementari bussola (IVA compresa)	Euro	-	7.395,70	8.206,22	400510	2020	2769/1	8.194,50
LAGO SRL - CIG ZE32ED8CFE					490497	2020	2025/8	11,72
Opere elettriche di completamento ELETTROSERVICE SRL - CIG Z162FA6DF6	Euro	-	1.160,50	775,50	400510	2020	2769/3	775,50
Opere di completamento	Euro	20,00	433,80	8,28	400510	2020	imp. padre 2769/0	0,00
					490497	2020	imp. padre 2025/4	8,28
Totale somme a disposizione	Euro	3.650,00	13.650,00	13.650,00				13.650,00
Totale intervento	Euro	39.950,00	49.950,00	49.950,00				49.950,00

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4[°] Lavori Pubblici.

Pubblicata sul profilo del committente il 01/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 2769/1_2020
U	rid 2769/3_2020
U	sub 2028/8_2020

Firmato digitalmente il 17/12/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 17/12/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/12/2020 al 01/01/2021