



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	90 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
----------------	-----------	------	-----------------------------------------------------

OGGETTO: **LP_2015_03 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEGLI ALPINI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP I77H15000370007 CIG Z5C302E11D**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di *LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento*, secondo gli elaborati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018, alla Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81;
- con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221, per l'importo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81;
- con verbale in data 26/11/2018 sono stati consegnati i lavori alla Ditta INCO S.r.l. dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare entro il 25/03/2021;
- con determinazione n. 95 del 21/01/2019 è stata approvata la perizia, parziale, di variante in diminuzione;
- con determinazione n. 193 del 5/02/2019 è stata approvata la perizia completa di variante in diminuzione e lo schema di Atto Aggiuntivo n. 2;
- con determinazione n. 437 del 18/03/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 18/001 del 11/03/2019 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. di Euro 493.714,10 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 543.085,51, relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 903 del 27/05/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 41/001 del 20/05/2019 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l., Euro 732.121,79 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 805.333,97, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 2108 del 4/12/2019 è stata approvata la perizia di variante che prevede l'aumento dell'importo contrattuale di Euro 497.794,74 oltre IVA al 10% e con successiva determinazione n. 195 del 6/02/2020 è stato aggiornato il quadro economico dell'opera;
- con determinazione n. 255 del 14/02/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 5/001 del 12/02/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. di Euro 543.840,58 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 598.224,64 relativa al 3° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 548 del 7/04/2020 è stato disposto il pagamento della fattura elettronica n. 16/001 del 01/04/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. di Euro 496.094,67 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 545.704,14**, relativa al 4° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 938 del 19/06/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 28/001 del 08/06/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. con sede in 38057 Pergine Valsugana (TN) Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 di Euro 491.731,03 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 540.904,13**, relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 1975 del 20/11/2020 è stata liquidata la fattura elettronica n. 83/001 del 22/10/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. di Euro 151.196,48 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 166.316,13**, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT75H081783522000000002162 relativa al 6° stato di avanzamento dei lavori;

Vista la seguente documentazione relativa alla perizia di variante n. 2 proposta dal Direttore dei Lavori Arch. Viviana Bonato composta dai seguenti elaborati:

- PE2.R.CME.01 - Copia del computo metrico estimativo contrattualmente aggiornato;
- PE2.R.CME.02 - Computo metrico estimativo di variante (con stima dei costi della sicurezza);
- PE2.R.QRA.01 - Quadro comparativo di raffronto;

- PE2.R.ANA.01 - Analisi nuovi prezzi di variante;
- PE2.R.VCN.01 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
- PE2.R.SAS.01 - Atto di sottomissione;
- ES.R.SIC.02 - Integrazione alla relazione tecnica del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- R.01 - Progetto struttura reticolare di impalcato - Relazione tecnico illustrativa;
- R.02 - Progetto struttura reticolare di impalcato - Relazione sui materiali;
- R.03 - Progetto struttura reticolare di impalcato - Relazione di calcolo;
- TAV. S.01 - Progetto struttura reticolare di impalcato - Pianta fasi costruttive;
- TAV. S.02 - Progetto struttura reticolare di impalcato - Pianta e sezioni;
- TAV. S.03 - Progetto struttura reticolare di impalcato - Pianta e dettagli;
- TAV. S.04 - Progetto struttura reticolare di impalcato - Pianta e dettagli;
- REL - Progetto di ripristino della pavimentazione - Relazione tecnica illustrativa;
- TAV. A1 - Progetto di ripristino della pavimentazione - Planimetria dello stato di fatto;
- TAV. A2 - Progetto di ripristino della pavimentazione - Proposta di progetto;

Dato atto che la perizia di variante:

- è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06 per cause impreviste ed imprevedibili;
- prevede l'esecuzione delle lavorazioni necessarie e richieste dalla Soprintendenza per la realizzazione della nuova pavimentazione del Ponte degli Alpini;
- prevede una diminuzione dell'importo contrattuale pari al 0,017% che risulta essere conseguentemente rideterminato in Euro 4.416.906,43, oneri della sicurezza compresi, oltre I.V.A. al 10%, per complessivi Euro 4.858.597,07;
- prevede un aumento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di 50 giorni naturali e consecutivi, fissando al 14/05/2021 il nuovo termine di ultimazione degli stessi;
- non altera la spesa complessiva del quadro economico dell'opera approvata;

Vista la relazione tecnica e l'approvazione della proposta di variante rilasciata dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici in data 13/01/2021;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto di perizia di variante dei lavori di redatta *LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento*, in premessa descritta;
2. di dare atto che la perizia di variante:
 - prevede una diminuzione dell'importo contrattuale netto di Euro 744,12 oltre IVA al 10%;
 - non altera la spesa complessiva del quadro economico dell'opera;

3. di procedere con successivo provvedimento all'aggiornamento del quadro economico dell'opera.

Firmato digitalmente il 20/01/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/01/2021 al 04/02/2021