



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	935 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2019\_46 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO RUGBY DI VIA GAIDON – CIG 8125346F9F. APPROVAZIONE VARIANTE.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 28.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 60.000,00, di cui € 51.800,00 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazione. n. 2316 del 20.12.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta GRAFFITO srl di San Biagio di Callalta (TV), per un importo di netti € 46.160,75 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 300,00); i relativi lavori, iniziati in data 03.06.2020, sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi necessaria l'introduzione di nuove opere, nonché la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 14,93% pari a netti € 6.892,47, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 308 del 28.10.2019;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n. 2316/2019, in funzione della presente variante, prelevando quanto necessario dalla voce "lavori supplementari e di completamento", con imputazione al capitolo 490980 bilancio 2020 cod. min. 6.01.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il codice CIG n. 8125346F9F;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

## D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione di perizia;
  - Atto di sottomissione;
  - Verbale concordamento nuovi prezzi;
  - Computo variante;
  - Quadro comparativo;
  - Tav.Uv Planimetrie e particolari tribuna;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta GRAFFITO srl, l'ulteriore importo di € 7.581,72 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando l'impegno 517/1\_2020 da impegno padre 517/4\_2020, con imputazione al capitolo 490980 bilancio 2020 cod. min. 6.01.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando atto che l'affidamento passa da € 50.776,82 (IVA compresa) ad € 58.358,54 (IVA compresa);
3. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 2316 del 20.12.2019 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2019_46 Lavori di impermeabilizzazione tribuna campo rugby di via Gaidon. Progetto Esecutivo	Determinazione n. 2316/2019	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario				
			Capitolo	Anno	Impegno		
Lavori a base d'asta	Euro 51.500,00	45.860,75	52.753,22				
Oneri della sicurezza	Euro 300,00	300,00	300,00				
Totale Lavori	Euro <b>51.800,00</b>	<b>46.160,75</b>	<b>53.053,22</b>	490980	2020	517/1	
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro 5.180,00	4.616,07	5.305,32	490980	2020	517/1	
Spese tecniche art. 113 DLgs 50/2016	Euro 1.036,00	1.036,00	1.036,00	490980	2020	517/2	
Contributo ANAC	Euro 30,00	30,00	30,00	490980	2020	517/3	
Lavori supplementari e di completamento	Euro 1.954,00	8.157,18	575,46	490980	2020	imp. padre 517/4	
Totale somme a disposizione	Euro <b>8.200,00</b>	<b>13.839,25</b>	<b>6.946,78</b>				
<b>Totale intervento</b>	<b>Euro 60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				

4. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante, dando atto che l'esecuzione delle variazioni ai lavori, determinano un differimento del termine di ultimazione di 10 giorni naturali e consecutivi, come dichiarato nella relazione allegata alla perizia stessa;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4° Lavori Pubblici.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	INT 517/1_2020

Firmato digitalmente il 22/06/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 19/06/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 10/09/2020

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/06/2020 al 07/07/2020