



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	912 / 2014	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA "G. BELLAVITIS". INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELL'AREA ESTERNA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI BELLU' DI BELLU' FRANCESCO DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD). CUP I79H11000170006 - CIG Z4E0C12E4C.-**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. 27.09.2011 n. 271, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Media "G. Bellavitis", redatto dall'Associazione temporanea di professionisti con Capogruppo lo Studio Zoncheddu & Associati di Bassano del Grappa in data 12 settembre 2011, per una spesa complessiva di € 4.800.000,00, di cui € 3.830.000,00 per lavori a base d'asta e la restante cifra quali somme a disposizione dell'Amministrazione
- la spesa complessiva di € 4.800.000,00 ha trovato copertura come di seguito riportato:
  - per € 1.094.400,00 al cap. 400918 del bilancio 2008 - imp. 66964/0, finanziato con un contributo della Regione Veneto;
  - per € 2.330.000,00 al cap. 400919 del bilancio 2011 - imp. 93623/0, finanziato con un mutuo della Cassa DD.PP.;
  - per € 1.375.600,00 al cap. 490303 del bilancio 2011 - imp. 93631/0 finanziato con un contributo da privati;
- con Determinazione n. 1211 del 21.08.2012 l'appalto dei lavori di cui trattasi è stato aggiudicato alla MUBRE COSTRUZIONI SRL di Marostica (VI) per l'importo di € 2.890.189,48 (€ 80.000,00 per oneri di sicurezza compresi) oltre IVA 10%, pari ad un totale di € 3.179.208,42;
- il conseguente contratto è stato stipulato in data 10.09.2012, rep. n. 9004;
- con determinazione n. 865 del 27.06.2013 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per esigenze derivate da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, che ha comportato una maggiore spesa di € 278.299,16 oltre IVA 10%, portando l'importo contrattuale da netti € 2.890.189,48 a netti € 3.168.488,64;
- con determinazione n. 865 del 27.06.2013 è stata approvata la perizia di variante n. 2 il cui importo è contenuto nel limite del 5% dell'importo del contratto originario, ai sensi dell'art. 132 - comma 3 del D.Lgs. 163/2006, che ha comportato una maggiore spesa di netti € 144.448,46, per cui l'importo contrattuale dei lavori in appalto viene aggiornato ad € 3.312.937,10;
- con determinazione n. 1536 del 07.11.2013 sono stati affidati alla ditta VIVAI BELLU' di Bellù Francesco, i lavori di sistemazione a verde dell'area esterna della nuova Scuola Media Bellavitis verso l'importo di € 32.549,60 oltre IVA 10% per un totale di € 35.804,56, come da offerta della Ditta stessa in data 21.10.2013 - **CIG Z4E0C12E4C**;

Ravvisata la necessità di integrare i lavori di sistemazione del verde dell'area esterna della scuola in argomento per un importo di € 1.622,40 oltre IVA 10% pari al totale di € 1.784,64;

Di dare atto che la spesa di € 1.784,64 trova copertura al cap. 400918 (ex 2008) finanziato con un contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/3 – 2014;

Ritenuto di aggiornare il seguente Quadro Economico che ridefinisce le somme in amministrazione, fermo restando l'importo complessivo di progetto in € 4.800.000,00:

DESCRIZIONE	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI VARIANTE n. 1	IMPORTI DI VARIANTE n. 2 e aggiornamento della spesa	Capitolo	Impegno
<b>Somme in appalto</b>					
Lavori	€ 2.810.189,48	3.081.488,64	3.225.937,10		
Oneri per la sicurezza	€ 80.000,00	87.000,00	87.000,00		
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 2.890.189,48</b>	<b>3.168.488,64</b>	<b>3.312.937,10</b>	400919/2011 490303/2011 400918/2008	93623/1 93631/1 2350/2
<b>Somme in amministrazione</b>					
IVA sui lavori 10%	€ 289.018,94	316.848,86	331.293,71	400919/2011 490303/2011 400918/2008	93623/1 93631/1 2350/2
Spostamento condotta idrica con allacciamento – ETRA SPA	€ 33.154,00	33.154,00	33.154,00	490303/2011	93631/4
Nuovo tratto linea acquedotto – Affidamento MUBRE SRL IVA compresa	€ 17.487,28	17.487,28	17.487,28	490303/2011	93631/1
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 0,25x2%	€ 19.150,00	19.150,00	19.150,00	490303/2011	2550/1
Spese tecniche CNPAIA 4%	€ 370.000,00	370.000,00	370.000,00		
IVA 21%	€ 14.800,00	14.800,00	14.800,00		
	€ <u>80.808,00</u>	<u>80.808,00</u>	<u>80.808,00</u>	400918/2008	2350/1
Spese tecniche variante n. 1 e 2 (compreso IVA e contributi previdenziali)	€ 465.608,00	465.608,00	465.608,00	400918/2008	2350/1 integrato
Incarico geologo Giovanni Dalla Valle contr. 2% e IVA compresi	€ 2.985,33	2.985,33	2.985,33	400918/2008	66964/7
Collaudo statico – ing. Roberto Greselin	€ 12.584,00	12.584,00	12.688,00	490303/2011	93631/5
Collaudo tecnico – amministrativo ing. L. Robino	€ 6.056,53	6.056,53	6.056,53		
Inps 6% a carico del Comune		363,40	363,40		
Irap 8,50%		<u>514,80</u>	<u>514,80</u>		
		6.934,73	6.934,73	490303/2011	2350/2
Spese per accertamenti, verifiche, collaudi	€ 11.359,47	11.359,47	11.359,47		
Contributo Autorità Vigilanza contratti pubblici	€ 600,00	600,00	600,00	490303/2011	93631/3
Spese pubblicazione bando concorso di progettazione	€ 1.304,04	1.304,04	1.304,04	400918/2008	66964/5-6
Spese pubblicazione esito concorso di progettazione	€ 1.423,14	1.423,14	1.423,14	400918/2008	66964/8-9-10
Spese pubblicazione bando di gara lavori	€ 2.857,37	2.857,37	2.857,37	400918/2008	66964/11
Spese pubblicazione esito di gara appalto lavori: G.U. Repubblica Italiana	€		551,07	400918/2008	66964/13
Piemme SPA	€		<u>488,00</u>	400918/2008	66964/14
	€		1.039,07		

Imprevisti	€	10.950,00	10.950,00	10.950,00		
Polizza art. 57 DPR 207/2010	€	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Interventi diretti ex art. 125, comma 8 D.Lgs. 163/2006	€		40.000,00	40.000,00		
Sistemazione a verde dell'area esterna ditta Vivai Bellù IVA 10% compresa	€		40.000,00	35.804,60 <u>1.784,64</u> 37.589,20	400918/2008 400918/2008	66964/15 da assumere
Allacciamento Enel Energia IVA compresa	€			6.591,90	400918/2008	66964/16
Linea in BT IVA compresa ditta Pettenon Umberto srl	€			4.730,00	400918/2008	66964/17
VV.FF. per SCIA prevenzione incendi	€			1.080,00	490303/2011	93631/7
Completamento imp.elettrico e termoidraulico ditta MUBRE COSTR. SRL	€			40.480,55	490303/2011	93631/8
Allacciamento idrico uso antincendio IVA compresa – ETRA SPA	€			1.028,50	490303/2011	93631/9
Incarico p.i. D.Zarpellon per certificazione energetica contr. 2% e IVA compresi	€			2.488,80	490303/2011	93631/11
Pieghevole illustrativo – Copy & Print Express Service srl IVA compresa	€			549,00	490303/2011	93631/10
Opere di completamento ditta MUBRE SRL IVA compresa	€			136.764,53	400918/2008	2350/5
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€			621,66	400918/2008	2350/6
Contributo AVCP	€			<b>30,00</b>	400918/2008	da assumere
Arrotondamento e imprevisti	€			<u>2.583,81</u>	400918/2008	
	€			140.000,00		
Somme a disposizione d'appalto	€	1.030.272,42	643.265,14	268.690,81		
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>1.909.810,52</b>	<b>1.631.511,36</b>	<b>1.487.062,90</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>		

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con l'attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l'anno in corso;

Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione di G.C. 17.09.2013 n. 226, con la quale si è provveduto all'assegnazione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l'anno 2013;

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare il quadro economico in premessa riportato che ridefinisce le somme in amministrazione dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Media "G. Bellavitis", che ridefinisce le somme in amministrazione, fermo restando l'importo complessivo di progetto in € 4.800.000,00;
- 2) di affidare alla ditta VIVAI BELLU' di Bellù Francesco, di S. Giustina in Colle (PD), l'integrazione dei lavori di sistemazione del verde dell'area esterna della scuola in argomento per un importo di € 1.622,40 oltre IVA 10% pari al totale di € 1.784,64 - **CIG Z4E0C12E4C**;
- 3) di impegnare a favore della ditta sopra citata la somma di € 1.784,64 con imputazione al cap. 400918 (ex 2008) finanziato con un contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/3 – 2014;
- 4) di impegnare la somma di € 30,00, quale contributo da versare all'AVCP per le Opere di completamento affidate alla ditta MUBRE COSTRUZIONI SRL, con imputazione al cap. 400918 (ex 2008) finanziato con un contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/4 – 2014;
- 5) di dare atto che l'obbligazione contrattuale di cui sopra si realizzerà nel corso dell'esercizio finanziario 2014;

- 6) di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno assunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed attestazione, da parte del Capo Servizio competente, della regolarità qualitativa e quantitativa dei lavori di cui trattasi, nonché della corretta applicazione del prezzo convenuto, senza l'espletamento di ulteriori formalità.-

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	2350/3 RID
<b>U</b>	2350/4 RID
<b>U</b>	2350/7
<b>U</b>	2350/8